

Grundejerforeningen Violens Kvarter
c/o Lars Fiil
Violens Kvarter 3
7400 Herning

Herning, den 25. november 2005

Vedr.: Byggemodning Violens Kvarter

I forlængelse af brev af 9. november fremsendes herved status på de enkelte punkter.

- a. belysning er endeligt aftalt og bekræftet med Energimidt. Der etableres belysning på boligvej 2, på stien mod øst, på stamvej mod syd og på boligvej 3. Arbejdet er ifølge Rambøll lovet udført i næste uge.
- b. Der er aftalt møde i næste uge med anlægsgartner omkring beplantning af grunde på boligvej 3; i denne forbindelse aftales der pålægning af flis på stien mod vest.
- c. Her afventer vi vel Herning Kommune?
- d. Vi har i går, torsdag, modtaget oplæg fra Rambøll omkring igangsætning af asfaltering mv. Rambøll forventer arbejdet færdiggjort inden jul. Dog har de taget forbehold for tidsfristen såfremt det sætter ind med hård frost.

Med venlig hilsen
X-WORKS I/S

Michael Frandsen